

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 001/2017 zo dňa 24.10.2017 na zákazku:
„Prístavba a nadstavba objektu“

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Zariadenie sociálnych služieb Jason
Sídlo: Slov.nár.povstania 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 37944592
DIČ: 2021926962
V zastúpení: PhDr. Viera Pasterová, PhD., riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0051 1849
Telefón: 052/4181392
E-mail: Riaditel@zssjason-ssves.vucpo.sk
Web: www.zssjason.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: RACIOHOUSE spol. s r.o.
Sídlo: 065 02 Vyšné Ružbachy 18
IČO: 44651503
DIČ: 2022770343
IČ DPH: SK2022770343
V zastúpení: Vlastislav Baláž, splnomocnenec pre vecné rokovania
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Podolíneč
IBAN: SK78 0200 0000 0026 1561 2758
Telefón: 0905 357 759
E-mail: vlasto@raciohouse.sk
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu: odd. Sro, VI.č.21293/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

ÚVODNÉ USTANOVENIE

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.10.2017 Zmluvu o dielo č. 001/2017 (ďalej ako „ZoD“ alebo „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, na realizáciu stavebných prác k zákazke: „Prístavba a nadstavba objektu“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“). Účastníci sa dohodli uzavrieť tento Dodatok, ktorého predmetom je zmena Zmluvy z dôvodu naviac prác realizovaných v dôsledku zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa. Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade s článkom 14, bod 14.2. Zmluvy o dielo č. 001/2017 a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Na základe tohto Dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. III

PREDMET DODATKU

- 3.1. Zmluvné strany zhodne dospeli k záveru, že po uzavretí Zmluvy došlo v priebehu realizácie diela k zisteniu, že na diele je potrebné vykonať práce pôvodne neplánované a nenapojované (neboli súčasťou dokumentov Výkaz Výmer ani projektu), ktoré však na celkové dielo nadväzujú a sú nevyhnutné ku samotnej kolaudácii diela. Zároveň na ich samotné vykonanie technologicky a časovo nadväzuje ďalšie pokračovanie v realizácii už zazmluvneného diela, ktoré bez ich realizácie nie je možné. Existujúce rozvody kúrenia, ktoré prechádzajú cez pôvodnú garáž a pokračujú do kuchyne a jedálne sú vedené pod zemou. Sú pôvodné a nedá sa určiť v akom sú stave. Aby sa tak predišlo škodám na majetku, ktoré by mohli v konečnom dôsledku ovplyvniť kvalitu diela a zvýšiť aj finančnú náročnosť stavby, je nutné prerušiť existujúce rozvody kúrenia v časti, kde vchádzajú do zeme a natiahnuť nový rozvod kúrenia.
- 3.2. Keďže pôvodne dojednané dielo neobsahovalo navyše práce uvedené v bode 3.1 tohto Dodatku, zmluvné strany sa dohodli, že realizácia týchto prác má vplyv aj na cenu diela, t.j. pôvodne dohodnutá cena diela uvedená v čl. 5 Zmluvy sa na základe dohody zmluvných strán navýši, a to spôsobom špecifikovaným v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi odmenu za tieto navyše práce na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to v lehote 30 dní od jej vystavenia.

Čl. IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 001/2017 zo dňa 24.10.2017, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.4. Tento dodatok uzatvárajú jeho účastníci slobodne, vážne, nie v tiesni a po jeho prečítaní prehlasujú, že dodatku rozumejú, vyjadrujú ich vôľu, a preto ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
- 4.5. Tento Dodatok sa okamihom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú tieto prílohy:
- Príloha č. 1: Nacenený položkový výkaz výmer – zmenové konanie (práce navyše)
- Príloha č. 2: Dôvodová správa


V Spišskej Starej Vsi, dňa 04.07.2018

V Spišskej Starej Vsi, dňa 04.07.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Zariadenie sociálnych služieb Jasov
Slov. nár. povstania 8/15
061 01 Spišská Stará Ves
-1-



PhDr. Viera Pasterová, PhD.
riaditeľka ZSS



Vlastislav Baláž
konateľ

Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa: 04.07.2018

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa: 05.07.2018